

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	平成21年9月8日
契約業者名	新明和工業(株)
契約業者の住所	兵庫県宝塚市新明和町 1 - 1
工事の名称	A 3 8 0 対応搭乗橋設備設置工事 (4 5 番) 設計変更
工事場所	成田国際空港内
工事種別	機械設備工事 (搬送設備)
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①U 1 (A 3 8 0 アップパーデッキ用) 搭乗橋長さを延長する。 ②L 2 搭乗橋サービス階段をトンネル左側へ移設し、制御盤を右側へ移設する。 ③工期を平成 2 1 年 1 1 月 2 0 日までとする。
工期 (自)	平成20年6月27日
工期 (至)	平成21年11月20日
変更前の契約金額	76,650,000円 (税込み)
変更金額	増 17,430,000円 (税込み)
制限価格	増 17,514,000円 (税込み)
変更後の契約金額	94,080,000円 (税込み)
変更理由	①将来の駐機位置変更に幅広く対応できるようにU 1 搭乗橋の長さを延長する。 ②グラウンドハンドリングのサービス維持のためL 2 搭乗橋のサービス階段を移設する。 ③L 2 搭乗橋のサービス階段移設に伴い、工期を延伸する。

