

第 2 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2022年5月30日
契約業者名	エアポートメンテナンスサービス(株)
契約業者の住所	千葉県成田市三里塚字御料牧場1番2
工事の名称	貨物地区ハイドラント改修土木工事(202~204スポット) 設計変更2
工事場所	成田国際空港内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①標識切替え工の追加に伴う増額 ②土留め工の変更に伴う増額 ③その他
工期(自)	2020年12月22日
工期(至)	2024年4月30日
変更前の契約金額	323,070,000円(税込み)
変更金額	増 26,400,000円(税込み)
制限価格	増 26,484,525円(税込み)
変更後の契約金額	349,470,000円(税込み)
変更理由	①隣接スポット機種制限に係る運用調整 ②運用中の給油設備への影響低減 ③運用調整による長期エプロン開口箇所への防護策等 上記変更に加え、204を含む