

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2022年6月22日
契約業者名	J F Eエンジニアリング(株)
契約業者の住所	神奈川県横浜市鶴見区末広町二丁目1番地
工事の名称	千葉港頭4,000KLタンク側マンホール交換等工事 設計変更
工事場所	千葉港頭石油ターミナル
工事種別	機械設備工事（航空機給油設備）
工事概要 (変更した内容について記述する。)	<ul style="list-style-type: none">・ 検討作業の追加（浮屋根式タンクを固定屋根式に改修する場合のコスト、工程比較）・ 設計作業の削除
工期（自）	2021年10月27日
工期（至）	2022年6月30日
変更前の契約金額	96,140,000円(税込み)
変更金額	減 13,420,000円(税込み)
制限価格	減 13,420,000円(税込み)
変更後の契約金額	82,720,000円(税込み)
変更理由	劣化度調査の結果、見込よりも劣化が進行しており金額・工法ともに軽微なものではなくなったため。