

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2022年6月27日
契約業者名	鹿島建設(株)
契約業者の住所	東京都港区元赤坂一丁目3番1号
工事の名称	貨物地区下水管更新工事(2021)設計変更・工期延伸
工事場所	成田国際空港内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①管路ルートの変更及び工期延伸 工期末6月末→8月末 ②取り付け管材の変更 ③セメント安定処理路盤撤去の追加及び作業土工の変更 ④土の1次運搬先の変更 ⑤管渠敷設の一部を管渠部分補修工へ変更、マンホール工の一部をマンホール蓋取替工へ変更
工期(自)	2021年12月3日
工期(至)	2022年8月31日
変更前の契約金額	91,850,000円(税込み)
変更金額	増 11,079,200円(税込み)
制限価格	増 11,099,000円(税込み)
変更後の契約金額	102,929,200円(税込み)
変更理由	①貨物営業部との協議により、工事中の貨物車両の通行路を確保するため、管路ルートを変更する。また、所要の工事期間を確保するため。 ②取付け管の現況確認による ③掘削時の現場条件による ④土捨て場の容量不足による ⑤施設保全部依頼による