

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2022年9月21日
契約業者名	(株)東京エネシス
契約業者の住所	東京都中央区日本橋茅場町一丁目3番1号
工事の名称	パイプライン隧道部高圧ケーブル更新工事設計変更
工事場所	パイプライン隧道部
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①第9管理棟の延長防止剤撤去作業の追加 ②第1,2管理棟のアスベストを含むレジジン剤の撤去作業の追加 ③各管理棟立坑での延焼防止剤撤去作業の一部取りやめ(指示書1号②範囲を含む)
工期(自)	2021年7月6日
工期(至)	2022年9月30日
変更前の契約金額	236,500,000円(税込み)
変更金額	減 15,400,000円(税込み)
制限価格	減 15,159,818円(税込み)
変更後の契約金額	221,100,000円(税込み)
変更理由	①パイプライン導管切り回し工事との取り合いで、第9管理棟分の撤去を本工事で施工することとなったため。 ②区画貫通部のレジジンの撤去が困難なため、ケーブル更新に必要な箇所での撤去作業の追加 ③ケーブル更新に影響しない箇所のアスベスト撤去作業取りやめ