

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2022年11月30日
契約業者名	株弘電社
契約業者の住所	東京都中央区銀座五丁目11番10号
工事の名称	富里ポンプ場予備発電設備更新工事(2021)設変・工期延伸
工事場所	富里ポンプ場
工事種別	電機設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	<ul style="list-style-type: none">・ 地下タンク設置に伴う地盤調査、改良、埋設物切り回し作業・ 既設発電機他撤去に伴うアスベスト除去作業・ ディーゼル発電機へ変更に伴う給気消音器更新・ 排気ダクト設置に伴う壁開口追加・ 2023年3月31日まで工期延伸
工期 (自)	2021年10月5日
工期 (至)	2023年3月31日
変更前の契約金額	158,400,000円(税込み)
変更金額	増 47,300,000円(税込み)
制限価格	増 48,082,400円(税込み)
変更後の契約金額	205,700,000円(税込み)
変更理由	<p>富里ポンプ場の予備発電機は設置より約27年が経過し経年劣化が進行している。また、今後発生する可能性のある自然災害に備え、長期間の電力供給停止を視野に入れ当該予備発電機を更新するものである。</p> <ul style="list-style-type: none">・ 原設計では見込めなかったため・ ディーゼル発電機へ変更に伴う騒音性能確保・ 排風消音器との取り合いによる壁開口追加・ 上記変更に伴う工期延伸