

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2023年9月8日
契約業者名	エアポートメンテナンスサービス(株)
契約業者の住所	千葉県成田市三里塚字御料牧場 1 番 2
工事の名称	埋蔵文化財調査準備作業（大寒田遺跡他）設計変更
工事場所	契約図書にて指定する場所
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	<ul style="list-style-type: none">・用地取得状況の進捗による施工エリアの追加（約33ha）・現場進入路の確保が難しい箇所について控除（約1ha）・建設リサイクル法届け出対象外として変更
工期（自）	2022年12月14日
工期（至）	2024年3月31日
変更前の契約金額	1,267,200,000円(税込み)
変更金額	増 928,400,000円(税込み)
制限価格	増 930,556,000円(税込み)
変更後の契約金額	2,195,600,000円(税込み)
変更理由	用地取得状況が進展し、施工エリアが追加となったため。 建設リサイクル法届け出対象外となったため。