

## 第 7 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2023年9月20日
契約業者名	(株)ナリコー
契約業者の住所	千葉県成田市三里塚光ケ丘1番地1331
工事の名称	P/L送油能力増強土木工事（導管基礎等）設計変更7
工事場所	千葉市内及び富里市内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	<p>【千葉地区】</p> <p>①横断側溝からVU管へ変更          ②浸透側溝の周辺砕石の変更          ③土間コン追加          ④汚染土での処理に変更          ⑤法定外道路部の施工方法変更          ⑥浸透側溝の位置変更          ⑦門扉の撤去とフェンスの追加          ⑧防草シートの追加</p> <p>【富里地区】</p> <p>⑨文筆登記のための測定の追加          ⑩浸透側溝の周辺砕石の変更          ⑪門扉の追加          ⑫路床入れ替えの実施</p> <p>【共通】</p> <p>⑬交通誘導員の配置の追加          ⑭土量等の数量変更</p>
工期（自）	2019年1月17日
工期（至）	2023年10月31日
変更前の契約金額	1,616,200,000円(税込み)
変更金額	増 29,150,000円(税込み)
制限価格	増 32,560,000円(税込み)
変更後の契約金額	1,645,350,000円(税込み)
変更理由	<p>①③④⑥⑫現場状況による          ②⑩施工条件による          ⑤⑦⑭現場状況と関係機関との調整結果による          ⑧⑪維持管理による          ⑨関係期間との調整結果による          ⑬当初の住民説明による</p>