

第 6 回 変 更 契 約 の 内 容

| | |
|---------------------------|---|
| 契約変更年月日 | 2024年2月26日 |
| 契約業者名 | 日鉄住金パイプライン&エンジニアリング(株) |
| 契約業者の住所 | 東京都品川区大崎一丁目5番1号 |
| 工事の名称 | 給油配管敷設工事（洗機場南側新設・貨物改修）設計変更6 |
| 工事場所 | 成田国際空港内 |
| 工事種別 | 機械設備工事（航空機給油設備） |
| 工事概要 （変更した内容について記述する。） | 遠隔臨場システム（SafiePRO）リース品の途中解約による4か月分の減額。 共通仮設費、現場管理費（監理技術者、現場経費）の各2か月分の減額。 |
| 工期（自） | 2017年10月6日 |
| 工期（至） | 2024年5月21日 |
| 変更前の契約金額 | 961,648,400円(税込み) |
| 変更金額 | 減 4,609,000円(税込み) |
| 制限価格 | 減 4,609,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 957,039,400円(税込み) |
| 変更理由 | 現場施工が当初の工程よりも早く完了し、2024年3月末で完成検査まで完了できる見込みとなったことから。 |